



รายงาน

ผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

ของ เทศบาลตำบลนาตาล



ฝ่ายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาตาล

เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.๑ แผนงานงบกลาง										
๑	ชำระหนี้เงินกู้ (ธนาคาร ธกส.)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	ตลอดปี	กองคลัง	-
๒	ค่าชำระดอกเบี้ย (ธนาคาร ธกส.)	๔๐๐,๐๐๐	๓๕๒,๓๒๓	✓	-	-	-	ตลอดปี	กองคลัง	-
๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๖๘๒,๔๑๐	๖๘๒,๔๑๐	✓	-	-	-	ตลอดปี	สำนักปลัด	-
๔	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๐	๑,๑๖๐	✓	-	-	-	ตลอดปี	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐ โอนลด ๔,๘๔๐
๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป										
๑	โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๖๐๐	✓	-	-	-	ตลอดปี	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ โอนลด ๑๙,๔๐๐
๒	โครงการจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓	-	-	-	ตลอดปี	สำนักปลัด	-
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๔	โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลนาตาล			-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๑.๓ แผนงานบริหารงานคลัง										
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	กองคลัง	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๒	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๐	๐	-	-	-	✓	-	กองคลัง	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์แก่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	กองคลัง	โอนเงินทำ โครงการอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๒	โครงการศูนย์การศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาตาล	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๓	โครงการประชุมเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.๑ แผนงานงบกลาง										
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๕๐,๐๐๐	๕๑,๒๕๔	✓	-	-	-	ตลอดปี	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๒,๒๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๒๔๗,๙๐๐	✓	-	-	-	ตลอดปี	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๔๘,๘๐๐
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๔๑,๒๐๐	✓	-	-	-	ตลอดปี	สำนักปลัด	โอนลด ๕๘,๘๐๐
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	✓	-	-	-	ตลอดปี	สำนักปลัด	โอนลด ๑๒,๐๐๐
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลนาตาล	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	✓	-	-	-	ตลอดปี	สาธารณสุขฯ	-
๖	เงินสำรองจ่าย (การเผชิญเหตุสาธารณภัย)	๒๓๑,๙๑๕	๐	-	-	-	✓	ตลอดปี	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒.๒ แผนงานบริหารทั่วไป										
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ มีนาคม ๖๖	สำนักปลัด	-
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธการ ฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗ มีนาคม ๖๖	สำนักปลัด	-
๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๓๕๐	✓	-	-	-	๔ มีนาคม ๖๖	สำนักปลัด	-
๒	โครงการฝึกทบทวน อปพร.	๓๐,๐๐๐	๐		-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๓	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๑๒,๖๖๐	✓	-	-	-	๒๙ ธันวาคม - ๔ มกราคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	-
๔	โครงการวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข ฯ										
๑	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ช่วยเหลือผู้ป่วย เรื้อรัง ผู้สูงอายุ เด็ก คน พิการผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔ มิถุนายน ๖๖	สาธารณสุขฯ	-
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ประจำตำบล	๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ มีนาคม ๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๓	โครงการถนนสะอาดตามค่านิยม ๑๑ ประการ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๔	โครงการเทศบาลตำบลนาตาลบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่า คันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	๐	๑๒๙,๐๕๐	✓	-	-	-	๑๕มกราคม ๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๒๙,๐๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และ กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๖	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๗	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลนาตาล	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๘	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๙	โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติให้กับอาสาสมัคร,ผู้นำ ชุมชน,คณะกรรมการต่างๆภายใต้หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๑๐	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมองค์ความรู้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๑๑	โครงการฝึกอบรมสร้างรายได้ให้แก่ สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ และประชาชนททั่วไป	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๑๒	โครงการวัยรุ่น วัยใส ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๒๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้มีรายได้ น้อย	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๑๔	โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๑๕	โครงการอบรมเยาวชนชนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๑๖	โครงการรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
๑	โครงการกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลนาตาล	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	การศึกษา	โอนเงินทำ โครงการอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยจากไฟป่า	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลนาตาล	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒ กุมภาพันธ์ ๖๖	สาธารณสุขฯ	-
๒	โครงการป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๓๕,๐๐๐	๒๘,๘๖๐	✓	-	-	-	๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๖๖	สาธารณสุขฯ	-
๓	โครงการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาตาล	๕๐,๐๐๐	๓๙,๙๗๕	✓	-	-	-	๒๗ มกราคม ๖๖	สาธารณสุขฯ	-
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๖๖	สาธารณสุขฯ	-
๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	ตลอดปี	สาธารณสุขฯ	-
๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการค่าจำกัดขยะ	๑๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	✓	-	-	-	ตลอดปี	กองช่าง	-
๒	โครงการจัดซื้อบ่อทิ้งขยะแห่งใหม่ของเทศบาลตำบลนาตาล	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔.๑ แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆเช่นงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา, งานวันปิยมหาราชฯ	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	การศึกษา	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๒	โครงการบัณฑิตน้อย	๒,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	การศึกษา	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน ศพด.)	๖๔๓,๑๒๕	๘๐๔,๐๖๐	✓	-	-	-	ตลอดปี	การศึกษา	โอนเพิ่ม ๑๗๗,๒๙๙
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน ศพด.) ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๒๑๒,๕๐๐	๑๙๘,๑๑๔	✓	-	-	-	ตลอดปี	การศึกษา	-.
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน ประถมศึกษา)	๒,๑๔๒,๐๐๐	๒,๒๐๔,๙๐๐	✓	-	-	-	ตลอดปี	การศึกษา	โอนเพิ่ม ๗๘,๐๐๐
๖	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่สถานศึกษาแลพ ศพด. ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล	๑,๓๔๐,๘๐๐	๑,๐๕๙,๕๔๖.	✓	-	-	-	ตลอดปี	การศึกษา	-
๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลนาตาล	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	การศึกษา	โอนเงินทำ โครงการอื่น
๒	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑เมษายน ๖๖	การศึกษา	-
๓	โครงการวันเด็กเทศบาลตำบลนาตาล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑มกราคม ๖๖	การศึกษา	-
๔	โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๗	✓	-	-	-	๒๑กรกฎาคม ๖๖	การศึกษา	-

๕	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๕๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๖๖	การศึกษา	โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐
---	---------------------------------	---------	---------	---	---	---	---	---------------------	----------	--------------------

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๐	✓	-	-	-	๒๗ พฤศจิกายน ๖๖	การศึกษา	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
๗	โครงการสร้างน้ำภูใน	๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๗ พฤษภาคม ๖๖	การศึกษา	-
๘	โครงการสร้างน้ำภูพระ	๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๐ พฤษภาคม ๖๖	การศึกษา	โอนเพิ่ม ๙๐,๐๐๐
๙	โครงการสักการะศาลหลักเมืองอำเภอดำรงวิทยะ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑ ธันวาคม ๖๖	การศึกษา	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบราง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน										
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ ๔ สายข้างวัดถ้ำเก้ง เริ่มจากบ้านแม่จันทร์ ถึงที่นายทราย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ตุลาคม-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.หมู่ ๖ บ้าน หนองแสง จุดเริ่มต้นจากบ้านนายอุทัย ศรีประมาณ ถึงข้าง บ้าน นาวิณิต จตุรงค์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔ มกราคม-๗ กุมภาพันธ์ ๖๖	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้างขยายเขต ไฟฟ้าระบบประปาบ้านเก้ง หมู่ ๕ ไร่พ่อกา	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑ พฤศจิกายน - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๒๖๕,๙๕๙.๒๐ โอนลด ๑๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบราง (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน										
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.๕ บ้านแก้ง จุดเริ่มต้นจากบ้านนายประยง ชารี ถึงบ้านนายณรงค์ โหมหนองบัว	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ตุลาคม - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	กองช่าง	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. หมู่ ๘ (สายบ้านพ่อโน่น)เริ่มจากข้างบ้านนายทองสุข ถึงบ้านนายเดชา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ตุลาคม - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	กองช่าง	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.หมู่ ๑๐ (คุ้มเบิกฟ้า) เริ่มจากบ้านนายลือศักดิ์ ถึงบ้านนางอ่อน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ตุลาคม - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	กองช่าง	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.หมู่ ๑๑ (สายวัดคลองน้ำไหล) เริ่มจากบ้านแม่เอียดถึงที่นายนายจักร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มกราคม	กองช่าง	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.หมู่ ๗ (สายวัดบุตรอินทร์) เริ่มจากข้างวัดถึงบ้านนายวันชัย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ตุลาคม - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	กองช่าง	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.หมู่ ๘ (สายวัดถ้ำกบ) เริ่มจากข้างบ้านนางสุดใจ ถึงบ้านแม่น้อย	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	โอนเงินทำโครงการอื่น
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในสำนักงานเทศบาล	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๖๖	กองช่าง	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนอำนวนย)	๐	๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	โอนเงินทำโครงการอื่น
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนางราตรี)	๐	๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	โอนเงินทำโครงการอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบราง (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน										
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสำนักงานเทศบาลทางทิศ ตะวันตก ม.๔ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๒ เมตร	๐	๔๙๓,๘๐๐	✓	-	-	-	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๔๙๓,๘๐๑
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรยกทรงพูนดิน(ข้างร้านอาหารเจ็กุล) เริ่มจากไร่นายคม ถึงไร่นายบุตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๖๖	กองช่าง	-
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่ ๙ เริ่มจากสายบ้านแม่บุญมีถึงบ้านนายประเสริฐ	๑๐๐,๐๐๐	๐		-	-	-	-	กองช่าง	โอนเงินทำโครงการอื่น
๑๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองกุ้งศรีโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านหมู่ ๑๓ ไปวัดยอดมูล ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๙๗๔	✓	-	-	-	๒๐ กุมภาพันธ์ ๖๖	กองช่าง	-
๑๗	อุดหนุนการไฟฟ้าสาขา อำเภอหนองกุ้งศรี โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๙ (สายวัดป่าอริยทรัพย์) เริ่มจากที่นายนายทองนาค ถึงบ้านนางดา และบ้านนายทองอาน นิบุญธรรม ถึงไร่ นายนันท	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๖,๕๔๓	✓	-	-	-	๗ กรกฎาคม ๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๗,๐๐๐
๑๘	อุดหนุนการไฟฟ้าสาขาอำเภอหนองกุ้งศรีโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ ๑๐ (สายลานมัน) เริ่มจากบ้านนายกุมพร ถึงบ้านนายแสง ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๘,๒๗๘	✓	-	-	-	๒๐ กุมภาพันธ์ ๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป											
๑	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	แบบ ๒ บาน มีมือจับชนิด ปิด มีแผ่นปรับระดับ ๓ ชั้น ครุสมบัติมาตรฐาน มอก. จำนวน ๒ ตู้	๑๓,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	✓	-	-	-	๑ ธันวาคม ๖๕	สำนักปลัด	
๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง											
๑	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	แบบ ๒ บาน มีมือจับชนิด ปิด มีแผ่นปรับระดับ ๓ ชั้น ครุสมบัติมาตรฐาน มอก. จำนวน ๒ ตู้	๑๓,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	✓	-	-	-	๑ ธันวาคม ๖๕	กองคลัง	-
๑.๓ แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร	แบบ ๒ บาน มีมือจับชนิด ปิด มีแผ่นปรับระดับ ๓ ชั้น ครุสมบัติมาตรฐาน มอก. จำนวน ๑ ตู้	๖,๕๐๐	๕,๗๐๐	✓	-	-	-	๑ ธันวาคม ๖๕	กอง สาธารณสุข ฯ	-
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	แบบ ๒ บาน มีมือจับชนิด ปิด มีแผ่นปรับระดับ ๓ ชั้น ครุสมบัติมาตรฐาน มอก. จำนวน ๒ ตู้	๑๓,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	✓	-	-	-	๑ ธันวาคม ๖๕	กองช่าง	-

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒.๑ แผนงานบริหารงานคลัง											
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One พร้อมอุปกรณ์	๒๒,๕๐๐	๒๒,๓๐๐	✓	-	-	-	๓๑ มกราคม ๖๖	กองคลัง	-

๓. ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอย โข่ง	ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า สูบ น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที	๐	๓๔,๔๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๓๔,๖๐๐
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล	๒ นิ้ว ๒ HP ไม่น้อยกว่า ๑๒ ใบ ๒๒๐ V ๑ เฟส ซัมเมอร์ บาดาล พร้อมอุปกรณ์	๐	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐
๓	โครงการจัดซื้อถังน้ำพลาสติก	ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ ถัง	๐	๓๒,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๓๒,๐๐๐

๔. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการซื้อตู้คอลโทรลควบคุม มอเตอร์ระบบอัตโนมัติหน้าจอ ดิจิตอล	ระบบสตาร์ท 2 จังหวะ 3 เฟส	๐	๕๑,๐๐๐	✓	-	-	-	-	กองช่าง	โอนเพิ่ม ๕๑,๐๐๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ติดตาม			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หมายเหตุ
		โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	รวม				
๑	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	๑๕	๑๗.๔๔	๑๕	๖	-	๙	-
๒	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๓๐	๓๔.๘๘	๓๐	๑๒	-	๑๘	-
๓	การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๘	๙.๓๐	๘	๖	-	๒	-
๔	การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕	๑๗.๔๔	๑๕	๑๒	-	๓	-
๕	การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบราง	๑๘	๒๐.๙๓	๑๘	๑๕	-	๓	-
รวมทั้งสิ้น		๘๖	๑๐๐.๐๐	๘๖	๕๑		๓๕	

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาตาล ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สรุปได้ ดังนี้

๑. โครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนดำเนินงาน	จำนวน	๘๖	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐			
๒. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๕๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๐			
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๐	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐			
๔ โครงการที่ยกเลิก	จำนวน	๓๕	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๙			

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

ในช่วงสองไตรมาสแรกของงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้เทศบาลยังไม่ได้ตาม เป้าหมาย ดังนั้นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรเตรียมความพร้อมและเริ่มดำเนินการโครงการที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในทันทีที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร งบประมาณแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนิน โครงการควรเร่งกำกับ ติดตาม และบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวด้วย งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

Website : www.natal.go.th
Email : saraban@natal.go.th
Tel : 0 438 40929

